

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа»
Белогорского района Республики Крым



"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации Белогорского района Республики Крым



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
по вводу объекта в эксплуатацию:**

«Реконструкция муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым»

Корректировка Сметной документации						
№	Наименование работы	Начало		Окончание		Исполнитель
		План	Факт	План	Факт	
1.	Заключение безвозмездного договора на корректировку сметной документации с прохождением государственной экспертизы в ГАУ РК "Госстройэкспертиза" (проверка достоверности определения сметной стоимости)	28.10.2020	событие не наступило	06.11.2020	событие не наступило	Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым Подрядная организация
2.	Корректировка сметной документации	09.11.2020	событие не наступило	10.12.2020	событие не наступило	Подрядная организация
3.	Проведение государственной экспертизы в ГАУ РК "Госстройэкспертиза" (проверка достоверности определения сметной стоимости)	11.12.2020	событие не наступило	20.01.2021	событие не наступило	Проектная организация ГАУ РК "Госстройэкспертиза"
4.	Заключение безвозмездного договора на выполнение работ (по устранению дефектов) и его реализация	28.10.2020	событие не наступило	27.01.2021	событие не наступило	Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым Подрядная организация
Строительно-монтажные работы						
1	Проведение конкурсных процедур об определении единственного подрядчика	18.01.2021	событие не наступило	27.01.2021	событие не наступило	Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
2	Заключение договора на строительство объекта и выполнение строительно-монтажных работ	28.01.2021	событие не наступило	04.02.2021	событие не наступило	Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
3	Выполнение строительно-монтажных работ	05.02.2021	событие не наступило	31.12.2021	событие не наступило	Подрядная организация на выполнение СМР
4	Технологическое оборудование и мебель (поставка и монтаж)	06.09.2021	событие не наступило	31.12.2021	событие не наступило	Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым Подрядная организация
5	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановок по постоянной схеме (Крымтехнадзор)	01.11.2021	событие не наступило	03.12.2021	событие не наступило	ГКУ "Инвестстрой РК" Подрядная организация на выполнение СМР Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
6	Получение разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых сетей и ИТП (Ростехнадзор)	10.01.2022	событие не наступило	12.02.2022	событие не наступило	ГКУ "Инвестстрой РК" Подрядная организация на выполнение СМР Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
7	Проведение рабочей комиссии	15.02.2022	событие не наступило	25.02.2022	событие не наступило	ГКУ "Инвестстрой РК" Подрядная организация на выполнение СМР Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
8	Получение ЗОС (декларация)	15.01.2022	событие не наступило	26.03.2022	событие не наступило	ГКУ "Инвестстрой РК" Подрядная организация на выполнение СМР Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
9	Ввод Объекта в эксплуатацию	29.03.2022	событие не наступило	30.04.2022	событие не наступило	ГКУ "Инвестстрой РК" Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым Администрации Белогорского района Республики Крым
10	Передача Объекта Пользователю	04.05.2022	событие не наступило	14.05.2022	событие не наступило	Директор МБОУ «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым

Внесена:

Начальник ОКС № 2 ДСОСС
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым"

Омельченко С.В. / 26.10.2020

Согласовано:

Заместитель директора ДСОСС
ГКУ "Инвестстрой Республики Крым"

Ваганов Р.К. / 26.10.2020